

上海东厚建筑工程有限公司“8·11” 高处坠落死亡事故调查报告

2023年8月11日上午7时50分许，上海市黄浦区淮海社区100街坊工地发生上海东厚建筑工程有限公司工人高处坠落死亡事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规[2023]5号）等法律法规，依据《黄浦区人民政府关于同意授权黄浦区生产安全事故调查牵头单位的批复》（黄府字[2023]5号）的授权，黄浦区应急管理局会同黄浦公安分局、区总工会、区建管委，组成“8.11”高处坠落死亡事故联合调查组，组长由应急管理局局长担任，为尽快查明事故原因，事故调查组对事故开展了调查，调查情况如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 业主方：上海中海海华房地产有限公司（以下简称海华房地产），注册地址：上海市黄浦区瑞金南路x号海兴广场x楼xx室，法定代表人：刘慧明。

2. 施工总包方：中建一局集团第一建筑有限公司（以下简称中建一局一公司），注册地址：上海市闵行区沪松公路 xxx 号 x 层，法定代表人：井双全，建筑工程施工总承包特级资质。

3. 施工分包方：上海东厚建筑工程有限公司（以下简称东厚建筑），注册地址：上海市闵行区紫星路 xxx 号 x 幢 xx 层 xxx 室，法定代表人：贾成松，模板脚手架专业承包不分级和施工劳务分包不分级资质。

（二）相关单位合同关系：

海华房地产于 2023 年 1 月与中建一局一公司签订“黄浦区淮海街道 100 街坊建设项目总承包工程施工合同”，工程项目占地面积 42928 平方米，总建筑面积 27.97 万平方米，其中地上建筑面积 15.97 万平方米，地下面积 12 万平方米，地下三层，包括 3 栋超高层住宅、低密住宅和沿街商铺、其他配套建筑若干组成。合同工期 997 日历天，计划竣工日期 2025 年 9 月 30 日，合同价 xxxxxx 万元人民币。

中建一局一公司于 2023 年 6 月与东厚建筑签订“黄浦区淮海街道 100 街坊建设项目主体结构劳务及模板脚手架专业分包施工合同”，工程范围涉及地下主体劳务工程（暂定 A2 区）及承包范围内模板、支撑体系等，合同工期 87 日历天，计划竣工日期 2023 年 8 月 27 日，合同价 xxxxxx 万元人民币。

二、事故发生经过和抢救情况

2023年8月11日上午7时50分许，东厚建筑木工班组工人王怀新（男，河南省周口市项城市人，身份证号：412xxxxxxxxxx037）在工地A2区一处基坑边缘跌落至基坑底部致颅脑损伤，120急救人员接报到达现场后，宣布王怀新已当场死亡。

三、事故造成的直接经济损失

本起事故造成的直接经济损失：涉及相关工程停工整改损失费用待核算。

四、事故调查相关关键细节情况

（一）事发部位事发前工程施工内容：据淮海中路派出所民警笔录询问和区事故调查组工作人员调查了解，黄浦区淮海街道100街坊工程项目A2区施工内容是北侧一处40米*20米区域绑扎钢筋作业，事发前一天上午，该区域东厚建筑木工班组支模作业已完成，木工班组长叶小友8月10日下午5:58分在微信工作群发出“钢筋工跟不上，明天全部休一天”的工作提示。

（二）死者王怀新施工作业基本情况：死者王怀新8月10日上午参与班组正常施工作业，下午因身体不适，未上班干活，8月11日上午七点多，王怀新到工地找到叶小友，在距离事发部位基坑20米左右的工棚里，要求叶找人带他去医院看病，两人交流几句话后，王“小碎步”“径直走到A2区最南边的出料

口，从出料口南边护栏中间一弯腰，钻了下去”（见淮海中路派出所询问当时在场的二名工人的笔录），黄浦区公安分局民警事发后第一时间出警，经现场勘察后，做出“排除他杀，符合高坠”定论。

五、事故现场勘察情况

黄浦区应急局调查人员接报后，第一时间到达现场，对事发部位 A2 区出料口基坑区域进行了现场勘察，该基坑出料口开口东西向 4.5 米、南北向 4.2 米，深度 12 米，地下有三层结构，地面±0.00 基坑边缘四周设置了高 1.20 米的钢质围护栏杆，栏杆固定牢固，未发现有松动迹象，地面栏杆外侧发现了死者的一只鞋子，基坑底部有另一只鞋子和死者生前佩戴的安全帽（见《“2023.8.11”高处坠落死亡事故现场勘察情况记录》）。

六、其他相关情况

（一）停工整改情况：区建管委事发当天对涉事工地提出了全面停工整改的要求，同时对业主方、总包方在本区范围内的其他施工工地发出了停工整改一天的工作指令，要求各施工项目部开展全员安全教育培训、现场全面排查安全隐患，各项目部开展全面安全隐患自查，由各公司组织安全复查，提交整改落实情况报告，报区建管委安质检站，再由安质检站进行复工前核查方予复工。

（二）死者家属善后处理相关情况

事发后，事故调查组要求相关单位积极妥善做好死者家属善后处理工作，确保社会稳定和舆情平稳，严格按照法律法规和标准，落实好死者家属的经济补偿工作。8月15日，东厚建筑已与死者家属签订了一次性补偿协议，死者家属出具了谅解书，目前，善后处理工作已平稳解决。

六、相关单位安全生产管理情况

事故调查组对黄浦区淮海街道100街坊工程项目总包、分包和监理单位安全管理基本情况进行了全面检查，基本情况如下：各相关单位设立了黄浦区淮海街道100街坊工程项目部，各单位项目管理人员都具有相关执业资格；建立了各级安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；组织制定实施了安全教育培训和作业人员现场安全技术交底，安全施工措施费用按计划投入；落实了事故隐患排查制度和现场安全检查工作要求，并对检查发现的相关隐患问题落实了整改闭环；建立了深基坑等危大工程类别的监察制度，定期开展监察并记录建档；2023年1月18日，由总包、监理单位技术负责人审核通过了桩基及基坑围护措施施工组织设计专项施工方案并付诸落实。

七、事故调查情况综合分析

经现场勘察、人员笔录问询、查阅资料等调查取证，事故调查组综合调查情况，认为该起高处坠落死亡事故：1. 涉事部位工

地 A2 区出料口基坑区域地面设置了符合安全规范要求的围护栏杆; 2. 黄浦区淮海街道 100 街坊工程项目部落实了对王怀新的安全教育培训和作业人员现场安全技术交底; 3. 木工班组事发当天处于停工状态, 王怀新非工作任务进入工地现场佩戴了安全帽, 个人劳动保护措施到位; 4. 黄浦区淮海街道 100 街坊工程项目总包、分包和监理单位单位已履行了安全生产管理职责。

8 月 11 日上午, 王怀新在工地 A2 区出料口基坑边缘高处坠落死亡事故是一起生产安全事故。

八、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训, 严防各类事故的发生, 相关单位应开展自查自纠, 严格落实各项整改措施。项目业主方、总包、各分包和监理单位应切实对照《安全生产法》和《建筑法》关于生产经营单位安全生产主体责任的规定, 按照区建管委行业管理的具体要求, 切实落实好项目施工现场隐患排查和安全生产管理的全面梳理工作, 并在公司层面举一反三, 警钟长鸣, 强化开展安全生产警示教育, 严格落实公司和各施工项目部的全员安全生产责任制, 加强施工现场安全监管, 消除安全生产疏漏和盲点, 及时消除安全隐患, 杜绝各类生产安全事故的发生。