

北京霸业建筑装饰工程有限公司“9·3” 一般生产安全事故调查报告

2022年9月3日15时20分许，北京霸业建筑装饰工程有限公司工人清理粉碎机异物过程中发生一起事故，造成1名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市生产安全事故调查处理工作规则》规定，房山区人民政府成立由区应急局牵头，房山公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、区城市管理委及长阳镇为成员单位组成“9·3”事故调查组，并邀请区纪委区监委同步参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对承发包、经营管理、安全管理、技术管理等方面开展调查。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

- 1.项目名称：房山建筑垃圾处理及循环利用项目
- 2.项目地点：房山区长阳镇

3.项目内容：建筑垃圾筛分、分拣、破碎、安全防护、材料堆放、覆盖、环保卫生等。

（二）事故涉及单位情况

1.甲方：北京城建华晨交通建设有限公司，统一社会信用代码为 91110111MA01JPCN40，类型为其他有限责任公司分公司，住所为北京市房山区长阳镇长阳一村村委会南 100 米，法定代表人齐 XX。

2.乙方：北京霸业建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码为 9 1110109MA00B1EB9U，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为北京市门头沟区斋堂镇军响村供销社 123 号院 26 号，法定代表人张 XX。

3.设备提供方：垃圾粉碎设备由朱佳强个人提供。

（三）死（伤）者基本情况

死者：徐 XX，天津人。

二、事故发生经过及抢险救援情况

2022 年 9 月 3 日下午 14 时，北京霸业建筑装饰工程有限公司工人刘 X、徐 XX 二人开动破碎机设备开始干活。14 时 30 分左右，第二破碎机入料口被堵，工人刘 X 到配电室把第二破碎机和进料皮带机关停了，然后去找镐准备清理第二破碎机入料口，徐 XX 过来说他去清理异物，刘 X 就回到配电室准备把所有机器关停。关停后出来发现第一破碎机没停，机器还开着，然后再次回到配电室关停第一破碎机开关，就在关停第一破碎机开关时，误将第

二破碎机开关打开马上又关上，这时刘X突然想起徐XX还在清理第二破碎机入料口，刘X赶紧爬梯去第二破碎机入料口，发现徐XX卡在第二破碎机的滚子里，赶紧喊“救命”，然后其他工友立即赶到事故现场，并拨打120急救，120急救将其送往房山区良乡医院，经抢救无效死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

北京霸业建筑装饰工程有限公司工人刘X操作失误导致事故发生。

（二）间接原因

1.北京霸业建筑装饰工程有限公司安全管理不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程不够。

2.北京霸业建筑装饰工程有限公司对操作人员安全教育流于形式，有针对性安全教育培训不够，致使工人安全意识淡薄。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的责任分析及处理建议

（一）建议追究责任人员

北京霸业建筑装饰工程有限公司工人刘X操作失误，导致事故发生，建议由公安机关对其立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的单位

北京霸业建筑装饰工程有限公司安全管理不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程不够，对从业人员安全教育培训不够，致使工人安全意识淡薄，对事故负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第二十八条第一款、第一百一十四条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议给予该单位罚款三十万元整人民币的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

北京霸业建筑装饰工程有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，严格落实企业安全生产主体责任，抓好安全生产各项规章制度及措施的落实，全面提升施工安全管理水平。

（一）严格落实主体责任

北京霸业建筑装饰工程有限公司要严格规范企业内部经营管理活动，落实对项目的安全管理责任，要加强作业场所安全管理，教育和督促从业人员严格落实各项安全生产规章制度及操作规程，杜绝违章操作的现象发生，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

（二）加强施工现场管理

全区施工企业要深刻汲取事故教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立健全并严格落实本单位安全生产责任制。对本单

位施工现场及作业场所的重要环节、关键部位等存在的风险点重新评估，责任到人，保证施工现场及作业场所安全生产管理、制度和措施落实到位。施工企业要加强技术管理，严格执行技术交底制度，关键岗位人员的配备，必须达到相关岗位要求。

（三）加大行政监管力度

行业主管部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深入开展建筑垃圾处理及循环利用项目类大检查活动，严厉打击出借资质、违法分包等行为，建立打击违法违规施工行为专项行动工作长效机制，不断巩固专项行动成果，确保建筑垃圾处理及循环利用项目类安全生产监督检查工作取得实效，防止各类事故发生。

（四）属地监管要做实做细

各属地要加强对辖区内施工现场及作业场所的安全监管，根据工程或项目的规模、风险等级，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，全方位、不留死角、分类进行。要做实做细，层层压紧压实责任，坚决遏制事故发生。